

## Chronologie huisvesting De School

In dit document een overzicht van de gebeurtenissen rond de huisvesting van De School vanaf opname in Plan van Scholen (2007) tot en met begin februari 2016. Voorafgaand een korte schets van deze school en het Zandvoortse basisonderwijs.

### Schets De School en het Zandvoortse basisonderwijs

De School is ontstaan uit een particulier initiatief en in augustus 2008 geopend als bekostigde school (algemeen bijzonder). De School was de eerste jaarrond open school van Nederland en aanleiding voor het landelijke experiment flexibele schooltijden. De School is onderwijs en buitenschoolse opvang ineen en voldoet aan beide wetten (Wet Primair Onderwijs/Wet Kinderopvang). Inspectierapporten van Onderwijsinspectie en GGD zijn goed. Sinds 2013 maakt De School deel uit van Lucas Onderwijs te Den Haag. Binnen dit verband bestaat een status aparte en zijn we financieel zelfstandig.

Er waren in Zandvoort zes andere basisscholen:

- RK De La Salle (nu Jongleren): Mariaschool en Nicolaasschool
- PC Salomo: Oranje Nassauschool en Beatrixschool (gesloten per 1-8-2013)
- OBS Stopoz: Hannieschachtschool en Duinroos

Er zijn sinds augustus 2013 drie onderwijslocaties:

- Gebouw de Golf\*\*\*\*: Nicolaasschool, Duinroos, De School
- Gebouw de Blauwe Tram: Hannie Schachtschool en Mariaschool
- Gebouw ONS: Oranje Nassauschool

Alle basisscholen - behalve De School - hebben de afgelopen jaren huisvesting gekregen, aangepast aan de eigen wensen (nieuwbouw of verbouw).

### Overzicht huisvestingsgebeurtenissen en gevolgen

Periode	Gebeurtenis mbt huisvesting	Gevolgen voor De School	Documenten (op verzoek in te zien)
Vóór opening op 11-08-2008	Onduidelijkheid over huisvesting tot 07-08-2008 = twee werkdagen voor opening! Kwestie uiteindelijk zelf opgelost met Stichting beheer.	26 van de 40 aangemelde kinderen kwijt geraakt; gestart met slechts 14 kinderen; geen mogelijkheid tot werving ivm onduidelijkheid huisvesting.	Raadsvoorstel separate huisvesting DS.  Brief Gert Toonen 20-07-08.
aug.-okt. 2008	Gestart achter gordijntje in aula in gebouw De Golf. In herfstvakantie verhuisd naar oud kerkgebouw aan de Emmaweg.	Verlies van eerste schooljaar voor werving leerlingen. Snelle groei was noodzakelijk ivm kunnen behalen stichtingsnorm.	
okt. 2008-okt. 2010	Kerk was feitelijk ongeschikt voor huisvesting school (bijvoorbeeld slechte akoestiek, hygiëne, verwarming, sanitair en veiligheid en ruimten zonder dagzicht). Tijdelijke huisvesting ivm Wet Ruimtelijke Ordening; er was een vergunning voor slechts 2 jaar (bestemming van het pand was geen onderwijs).	Vanzelfsprekend moeilijk om leerlingen/ouders te werven bij huisvesting in een ongeschikt gebouw dat tevens slechts tijdelijk beschikbaar is.  Onmogelijkheid voor start eigen peuterspeelzaal/voorschool.	
okt. 2010-aug. 2013	Huisvesting in Kerk werd toch verlengd tot 01-08-2013, na nieuw WRO-traject. Max. aantal leerlingen was 70.	Cirkelprobleem: geen leerlingen is geen instandhouding; geen instandhouding is geen gebouw; geen gebouw (van goede kwaliteit en zekerheid) is geen werving. Om ruimte enigszins geschikt te maken voor onze werkwijze hebben we op eigen kosten verbouwing laten uitvoeren (o.a. twee spreekhokjes en akoestische aanpassingen, kosten € 15.000).	

april 2013	Definitieve instandhouding is een feit door bestuurlijke fusie met Lucas Onderwijs. Verhuizing per 01-08-2013 naar gebouw De Golf. Gemeente biedt slechts oude ruimten Beatrixschool aan.**** Ruimten betreffen losse, niet verbonden ruimten verspreid over twee verdiepingen, twee ingangen en vele andere gebruikers. Ongeschikt om een school te vormen. Dit wordt bevestigd door ministerie.	Doorstart komt in gevaar.	Mail 'huisvesting De School' van mij aan Peter Swets d.d. 15-04-2013  Zie voor plattegrond Excel 'Golf Bea 2013'  Zie mail ministerie 'brief min Jan Wouter Damen'
27-05-2013	Na grote inspanning van De School is tot een herschikking van de ruimten gekomen die voor alle gebruikers acceptabel was.	De School wordt gehuisvest op de verdieping. Aaneengesloten ruimtes. Geen lift, ondanks mindervalide kinderen.  Onmogelijkheid voor starten eigen peuterspeelzaal/voorschool.	Verslag vergadering 27-05-2013
april-aug 2013	Eindeloos gedoe over verdeling kosten en wie wat moet doen. Grofweg kwam het erop neer dat de kosten voor het verplaatsen van CJG en Brede schoolbibliotheek afgingen van het budget door de gemeente gereserveerd voor verhuizing onze school. Beide organisaties gingen behoorlijk los (zie excelsheet in mail: verplaatsing CJG/bsb € 87.500, verhuizing hele school € 22.100).	De School heeft € 35.000 zelf betaald (wat niet mag!) om verhuizing mogelijk te maken. (Naast de eerder genoemde uitgaven van € 15.000 in de Kerk.)  Honderden uren extra werk voor De School.  Opknappen en schilderen samen met ouders gedaan. De gemeente heeft uiteindelijk de kosten van de verf vergoed.  Maandenlang (onderwijs) problemen wegens gebrek aan ict en telefonie. Duurde tot ver in 2014.	Mail 'reactie opgevoerde kosten gebruikers De Golf'.
12-07-2013	Klachten directeuren Nicolaas en Duinroos ingediend bij gemeenteraad, buiten hun bestuurders om.	Niet bevorderlijk voor samenwerking (zeker niet na eerdere 'tegenacties' in 2008).	Zie brief Bol en Went d.d. 12-07-2013 en reactie bestuurder De La Salle d.d. 12-07-2013
06-09-2013	Verhuisd!		
24-06-2014	Melding door De School aan Stichting beheer De Golf dat ivm groei aantal leerlingen uitbreiding zal worden verzocht miv aug. 2015. Reactie: er dient gewacht te worden tot leerlingtelling per 01-10-2014.		
22-07-2014	Bezoek en gesprek nieuwe wethouder Gerard Kuipers over: - concept De School - huisvesting - ontbreken lift	Helaas geen effect, zo is er nog steeds geen lift.	

22-07-2014	Invoering wachtlijst omdat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- leerlingengroei sterk is</li> <li>- gezien verleden grote onzekerheid over huisvesting</li> <li>- concept niet kan werken zonder minimale huisvesting</li> </ul>	De School wordt wederom belemmerd in haar groei en ontwikkeling.	
31-01-2015	Indiening huisvestingsaanvraag bij gemeente. Verzoek: op korte termijn 3 lokalen, aaneengesloten. Langere termijn: gesprek over structurele oplossing.		Excel 'plattegrond tbv olv, tab DS2'
19-03-2015	Gesprek wethouder, ambtenaar en Stichting beheer over huisvestingsaanvraag. Suggestie na 2 uur praten slechtst denkbare variant: 3 losse ruimten in andere school.		Excel 'plattegrond tbv olv, laatste tab DS3'
28-05-2015	Gesprek wethouder met bestuurders De Golf	Er wordt een extern bureau (ICS) ingeschakeld om advies uit te brengen over huisvesting van de drie betrokken scholen.	
25-08-2015	Definitief rapport ICS verschijnt. Het concept is 24-08-2015 besproken.	Het rapport is nimmer vastgesteld. Derhalve ook niet uitgevoerd. Onduidelijkheid blijft. Werkgroep Toekomst Onderwijslandschap uit 2010 wordt nieuw leven ingeblazen.	
zomervakantie 2015	Ouders worden ongedurig en willen informatie over gevolgen voor hun kind op de wachtlijst.	We willen wachtende ouders ruim vóór einde zomervakantie uitsluitel geven en herhaling van zomer 2008 te voorkomen. Dit uitsluitel komt er niet.	
zomer 2015	Duinroos en Nicolaasschool houden de leegstand van 2 lokalen in gebruik ondanks onze wachtlijst, huisvestingsverzoek en ICS-rapport.		
januari 2016	De School kan eindelijk het lokaal in gebruik nemen waarop zij per 01-08-2015 recht heeft obv de telling van de gemeente van het aantal leerlingen per 01-10-2014.	Er zijn geen mogelijkheden om leerlingen van de wachtlijst te plaatsen.	
januari 2016	Gemeente wil eindelijk in overweging nemen om wachtlijst mee te laten tellen ivm toekenning vierkante meters. Gegevens wachtlijst, zie onder **	De onzekerheid voor ouders en school duurt voort en de wachtlijst blijft groeien. De huidige huisvesting voldoet nog steeds niet, zo is er nog steeds geen lift.	
05-02-2016	De gemeente antwoordt vragen VVD-fractie gemeenteraad en wekt daarmee de suggestie dat de kinderen op de wachtlijst per augustus 2016 geplaatst zouden kunnen worden. Naar ons oordeel is dat meer dan voorbarig en zijn er geen concrete aanwijzingen dat dit zou kunnen worden gerealiseerd per die datum.	Er worden onterechte verwachtingen gewekt bij ouders en kinderen op de wachtlijst.	Zie: <a href="http://zandvoort.vvd.nl/nieuws/12694/streven-uitbreiding-de-school-aankomend-schooljaar">http://zandvoort.vvd.nl/nieuws/12694/streven-uitbreiding-de-school-aankomend-schooljaar</a>



## **\*\* Gegevens wachtlijst**

- per 21-01-2016 telt de totale wachtlijst 87 kinderen;
- 30 kinderen zouden per direct geplaatst willen worden;
- **14 kinderen hebben inmiddels gekozen voor een andere school** ivm de lange wachttijd en zijn van de wachtlijst verwijderd (de wachtlijst kende dus eigenlijk 101 kinderen);
- 31 kinderen komen van buiten Zandvoort.

## **\*\*\*\* Over het clustergebouw De Golf is het volgende te melden**

Dit gebouw is in 2003 opgeleverd voor 3 basisscholen met 3 bijbehorende peuterspeelzalen.

Vanwege krimp van de scholen ten gevolge van kinderdaling in de gemeente Zandvoort, ontstond er leegstand in het gebouw.

In 2011/2012 heeft de gemeente delen van het gebouw onttrokken aan de onderwijsbestemming en toebedeeld aan het CJG (geopend 18-11-2011) en de BSB/brede school bibliotheek (geopend 30-10-2012).

Het CJG kreeg van de gemeente en Stichting beheer een strategische positie in het gebouw, namelijk de westelijke kop van het gebouw, inclusief ingangen en gelegen aan het buitenspeel terrein.

De bsb kreeg een centrale positie op de verdieping, middenin het gebouw.

De Beatrixschool, een van de 3 leden in de Stichting beheer, heeft zich nauwelijks hiertegen verzet, wat logisch was gezien de op handen zijnde sluiting van deze school.

De besluitvorming van zowel de gemeente als de Stichting beheer in deze is opmerkelijk, omdat De School allang bestond en de toenmalige wethouder op 10-08-2012 aan de gemeenteraad meldde dat bij instandhouding van De School deze gehuisvest zou worden in gebouw De Golf (zie RE/huisvesting | document).

Door de genoemde ruimten te onttrekken aan de onderwijsbestemming is het gebouw feitelijk ongeschikt geworden voor de huisvesting van drie scholen. Hiervan ondervinden met name de Duinroos en De School hinder en beperkingen.